



รายงาน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
1	โครงการถนน คสล. สายทาง ข้างบ้านช่างกึ่ง หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ระยะทาง 50 ม. หนา 0.15 ม.	เม.ย.-ก.ย.69	116,400	0.00	116,400	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการถนน คสล. สายทางนา ยายรงค์ หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม.	เม.ย.-ก.ย.69	197,600	197,000	600			/	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
3	โครงการถนน คสล. สายทางนา ตุ๋อ่าง หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ระยะทาง 207.00 ม. หนา 0.15 ม.	เม.ย.-ก.ย.69	469,200	468,000	1,200			/	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
4	โครงการถนน คสล. สายทางนา นายณรงค์ หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม.	เม.ย.-ก.ย.69	228,800	228,000	800			/	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ้านนายเอ็บ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ระยะทาง 118.00 ม. หนา 0.15 ม.	เม.ย.-ก.ย.69	195,300	0.00	195,300	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
6	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน การจัดประชุมอบรม สัมมนา อบต.ศรีสำราญ	ม.ค.-มิ.ย..69	221,000	0	221,000		/		ระหว่าง ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างประปาหอดัง คุ้มภูตะแคง พร้อมระบบติดตั้ง โซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ประปาหอดังขนาด 3*3 เมตร หอดังประปาสูง 9 ม.ขนาดท่อเมน 2 นิ้ว ระยะทาง 880 เมตร	ม.ค.-มิ.ย..69	499,000	0.00	499,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
1	โครงการสาธิตการปลูกผักสวน ครัวโดยวิธีเกษตรอินทรีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการสาธิตการปลูก ผักสวนครัวโดยวิธี เกษตรอินทรีย์	-	10,000	0	0	/			ไม่มีการ ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
1	โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวัง ป้องกันและทำแนวกันไฟฟ้า	เพื่อดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเฝ้าระวังป้องกัน และทำแนวกันไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้าและ หมอกควัน	ม.ค.-มี.ค. 69	30,000	29,833.60	166.40			/	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อดำเนินโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ก.ค.-ก.ย. 69	10,000	0.00	10,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	เพื่อดำเนินงานโครงการ จัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	เม.ย.-มิ.ย. 69	20,000	0	20,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม ยกกระดับคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินงาน โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เม.ย.-มิ.ย. 69	40,000	0	40,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	มี.ค.-พ.ค. 69	40,000	0	40,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ควบคุมโรคติดต่อ	เม.ย.-มิ.ย. 69	15,000	0	15,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	เพื่อดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	ก.ค.-ก.ย. 69	15,000	0	15,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโนนนารายณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนนารายณ์	ต.ค.68-ก.ย.69	330,750	0	330,750		/		ระหว่าง ดำเนินการ	
6	โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอโนนน้ำโสม	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอโนนน้ำโสม ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรัฐพิธีและ ราชพิธีในวันสำคัญของ ชาติ	ต.ค.-ธ.ค. 68	30,000	0	30,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด อุดรธานี	เพื่ออุดหนุนสำนักงาน เหล่ากาชาดอุดรธานี	ธ.ค.68-ก.พ.69	10,000	0	10,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	อุดหนุนการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โนนน้ำโสม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็น เงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอโนนน้ำโสม	ต.ค.-ธ.ค. 68	20,000	0	20,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
9	โครงการอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้ประชาชนหรือ เยาวชนในเขตตำบลศรีสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ อบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้ประชา ชนหรือเยาวชนในเขต ตำบลศรีสำราญ	พ.ย.-ก.ย. 69	20,000	0	20,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสำราญ	เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอัคคีภัย ในกรณี เกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่าย ภัยพิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ม.ค.-มี.ค. 69	30,000	0	30,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ใน องค์กร	พ.ค.-ก.ค. 69	5,000	0.00	5,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่	ต.ค. 68- ก.ย. 69	200,000	0.00	200,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการโครงการจิต อาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	เม.ย. - มิ.ย. 69	10,000	6,900	3,100			/	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
4	โครงการประชาคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัด ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคม ระดับตำบล	ก.พ. - เม.ย. 69	30,000	0	30,000	/			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	